

تونس، في 13 جوان 2024

الجمهورية التونسية

وزارة التربية

الديوان

م.أ/6

ص - 2024 - 07 - 0999 - 0000292

إلى

عناية السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع: حول الإجابة عن أسئلة كتابية.

المرجع: مراسلتكم بتاريخ 27 ماي 2024 تحت عدد ص-0001694-3000-26-2024

المصاحيب: بطاقتان حول سؤالين كتابيين.

وبعد، تبعا لما ورد بالمراسلة المشار إليها بالمرجع أعلاه، والتي أفادت بها مصالح مجلس نواب الشعب، بتوجيه سؤالين كتابيين (02) إلى عناية السيدة وزيرة التربية من قبل النواب بمجلس نواب الشعب، السادة الناصر الشنوفي (01) وغسان يامون وباديس بالحاج علي (01)، يشرفني موافاتكم بالبطاقتين المرفقتين حول الأسئلة الكتابية الموجهة في الغرض.

للتفضل بالإحاطة ولما يتعين.

والسلام.

وزير التربية  
سليمان العباسي



## بطاقة حول سؤال كتابي لنائب الشعب السيد الناصر الشنوفي

الموضوع: حول التأخر في إنجاز مشاريع ببنر مشاركة – الفحص من ولاية زغوان.

جوابا على سؤالكم الذي تفضّلتم به أتشرّف بإفادتكم بالمعطيات التالية:

### 1. مشروع بناء مدرسة اعدادية ومببت بمنطقة سمنجة - معتمدية بئر مشاركة:

هذا المشروع ذو صبغة جهوية يتم إنجازه تحت إشراف المجلس الجهوي لولاية زغوان بصفته صاحب المنشأ وتكلف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالتنفيذ بصفتها صاحب منشأ مفوض.

- تم في مرحلة أولى الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15 مارس 2018 وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض بتاريخ 25 نوفمبر 2019 بمبلغ 6102431.651 دينار وانطلقت الأشغال بتاريخ 26 ديسمبر 2019. بعد تقديم الأشغال بنسبة 60 % تم فسخ الصفقة بتاريخ 15 سبتمبر 2022 نظرا لعدم إيفاء المقاوله بالتزاماتها التعاقدية

- في مرحلة ثانية، وبعد فسخ الصفقة، تم الإعلان عن طلب عروض في الأشغال المتبقية، مرة أولى، بتاريخ 21 فيفري 2023 ولكن كانت نتائجه غير مثمرة.

- تمت إعادة طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 31 ماي 2023 ولكن كانت نتائجه، أيضا، غير مثمرة

- تمت إعادة طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 25 سبتمبر 2023 وقد أفرزت نتائجه على ورود عرض وحيد مشط. فتم اقتراح مناقشة الأثمان مع المقاوله وتم عرض المقترح على أنظار لجنة الصفقات بتاريخ 25 جانفي 2024. لكن المقاوله رفضت المقترح. فتم بالتالي إعلان طلب العروض غير مثمر.

- تمت اعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة بتاريخ 02 أفريل 2024 وقد تم فتح العروض بتاريخ 02 ماي 2024 ولم ترد أي مشاركة.



2. مشروع بناء سجاج بالمدرسة الابتدائية ضمدة من معتمدية الفحص:

- تم، في مرحلة أولى، الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 وتم التأشير عليها بتاريخ 2020/12/21 بمبلغ قدره 92719.088 ديناراً وانطلقت الأشغال بتاريخ 2021/02/03. وحيث لم تف المقاولاة بالتزاماتها التعاقدية فقد تم فسخ العقد بتاريخ 2021/05/28.
- تم، في مرحلة ثانية، الإعلان عن الاستشارة استكمال الأشغال لعدة مرات تم اعتبارها غير مثمرة لأسباب مختلفة.
- المشروع الآن في مرحلة التأشير على التعهد بالنفقة ومن المتوقع الانطلاق في الأشغال مع بداية العطلة الصيفية.

3. مشروع بناء قاعة وصيانة المدرسة الابتدائية الشنانفة الفحص:

- تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 11 ديسمبر 2019 وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض بتاريخ 11 أوت 2020 بمبلغ 374 196.690 ديناراً وانطلقت الأشغال بتاريخ 01 أفريل 2021 ونظراً لعدم إيفاء المقاولاة بالتزاماتها التعاقدية تم فسخ الصفقة بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
- بعد موافقة وحدة إنجاز مشروع دعم التعليم الابتدائي على قرار فسخ الصفقة بتاريخ 13 أفريل 2023، تم الإعلان عن طلب عروض استكمال الأشغال في مرة أولى بتاريخ 01 أوت 2023 وقد أفرزت نتائجه على ورود عرض مشط. وبعد مناقشة الاثمان تم اعتبار العرض غير مثمر.
- تم الإعلان عن طلب عروض للمرة الثانية بتاريخ 30 ماي 2024 بأجال مختصرة وحدد تاريخ 10 جوان 2024 كتاريخ أقصى لفتح العروض.

